


籌備聖方濟老人長期照顧中心（養護型）院舍改建工程專案 服務成果報告：


本案勸募財務所得\$ 21,624,101 元全數作為宜蘭聖方濟老人長期照顧中心重建經費，支付第 13-19 期興建工程款及第 9-15 期電機工程款，重建工程在 104 年 6 月 2 日舉行上樑儀式，8 月 20 日完成頂樓造型的灌漿之後，主體結構工程已暫告段落，緊接著是外牆磁磚、水電工程以及室內裝修正在趕工中。宜蘭聖方濟老人長期照顧中心，規劃新建八層樓 40 床現代化多功能無障礙服務環境，以提供當地弱勢長者長期照顧的需求。重建工程民國 103 年 5 月 1 日正式展開後，各項工程均依計劃如期進行，感謝天主的祝福，以及董事長谷聲野神父、執行長費克強神父、蔡恩忠神父、劉訓評顧問、沈宗樺建築師、袁芳中先生等重建小組成員的殷勤督責，讓工程平安順利，施工會議已進行達 30 次以上，都是為了確保施工品質無虞，並使未來各空間、設施設備都能夠發揮最專業的效益，讓聖方濟安老院成為在地愛的堡壘。

◎ 5F 柱. 牆配管、頂版灌漿、6F 柱. 牆配管





◎ .6F 頂版灌漿、7F 柱. 鋼筋綁紮，柱內配管、牆內配管





◎7F 頂版灌漿、8F 牆、柱內配管頂版灌漿、上樑祈福



